

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН  
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2014

№ 24

х.Михайловка

Об утверждении отчета о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Комплексное благоустройство и дорожное хозяйство территории муниципального образования «Михайловское сельское поселение» на 2011-2014годы» по результатам за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 21.06.2012 № 60/1 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Михайловское сельское поселение», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Михайловское сельское поселение», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства Михайловского сельского поселения на 2011-2014 годы» по результатам за 2013 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

Глава Михайловского  
сельского поселения

С.М. Дубравина

## ОТЧЕТ

о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе  
«Благоустройство территории и развитие дорожного хозяйства Михайловского  
сельского поселения на 2011-2014 годы»  
по результатам за 2013 год

### I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2013 году предусмотрено финансирование в сумме 1 847,9 тыс.руб., из них областного бюджета – 203,3 тыс.руб., бюджета поселения - в сумме 1 644,6 тыс. рублей. Фактически исполнено 1 844,8 тыс. руб., из них областного бюджета – 203,2 тыс. руб., бюджета поселения – 1 641,6 тыс. руб.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Основные финансовые средства направлены на реализацию стратегических целей:

1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения.
2. Организация освещения улиц.
3. Организация озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесонасаждений, расположенных в границах поселения.
4. Организация прочих мероприятий по благоустройству сельского поселения.
5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

1. Подпрограммой «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» предусматривалось выделение средств в сумме 1 065,3 тыс. рублей, из них областного бюджета – 203,3 тыс.рублей, бюджета поселения 862,0 тыс.рублей. Фактическое освоение составило 1 065,2 тыс. рублей, из них областного бюджета – 203,2 тыс. руб., бюджета поселения – 862,0 тыс. руб., проведены мероприятия:

- Очистка покрытия и обочин от снега;
- Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 100 м<sup>3</sup> на 1 километр
- Грейдерование дорог;
- Ремонт и содержание дорог поселения;
- Изготовление остановочных пвильенов;
- Скашивание травы на обочинах, откосах, полосе отвода;

2. Подпрограммой "Организация уличного освещения"» предусматривалось выделение средств бюджета поселения в сумме 382,8 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 380,0 тыс. рублей, проведены мероприятия:

- Оплата за электроэнергию уличного освещения.
- Закупка запасных частей и ремонт линий наружного освещения;

3. Подпрограммой "Организация прочих мероприятий по благоустройству» предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 399,8 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 399,6 тыс. рублей, проведены мероприятия:

- Уборка мусора и ликвидация несанкционированных свалок;
- Противоклещевая обработка;
- Бактериологическое исследование воды. Дезинфекция питьевой системы;
- Приобретение инвентаря производственно-технического;
- Работы по приведению в порядок территории памятников, детских площадок;
- Работы по уничтожению сорной и карантинной растительности, обрезка деревьев;
- ремонт и содержание техники.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1.

## II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

1. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 01.11.2010 № 75» от 20.02.2013 № 19.

Причинами вносимых изменений явились изменение наименования Программы, увеличение объемов финансирования.

2. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 01.11.2010 №75» от 25.03.2013 № 36, изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования.

3. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 01.11.2010 № 75» от 14.05.2013 № 60, изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования.

4. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 01.11.2010 №75» от 24.06.2013 № 72, изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования.

5. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 01.11.2010 № 75» от 30.07.2013 № 85, изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования.

6. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 01.11.2010 № 75» от 25.10.2013 № 25, изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования.

7. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 01.11.2010 № 75» от 28.11.2013 № 44.

Причинами вносимых изменений явились: перераспределение объемов бюджетных ассигнований, увеличение объемов финансирования.

8. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 01.11.2010 № 75» от 26.12.2013 № 58.

Причинами вносимых изменений явились: перераспределение объемов бюджетных ассигнований, увеличение объемов финансирования.

## III. Оценка эффективности реализации программы.

Всего ассигнований по реализации Программы запланировано 1 847,9 тыс. рублей, использовано 1 844,8 тыс. рублей, что составило 99,8 %.

Анализ результатов работы показывает, что работы по благоустройству территории за 2012 год, производились согласно Правил благоустройства Михайловского сельского поселения.

- Улучшился эстетический вид территории поселения, уровень благоустройства.;

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 2.

#### IV. Дальнейшая реализация программы.

В соответствии с Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций» и пунктом 2 Постановления Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32 «Об утверждении муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство»», дальнейшая реализация программы прекращается с 01.01.2014года.

Специалист первой категории  
по благоустройству и ЖКХ

Сотникова Н.В.

## ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы  
«Комплексное благоустройство и дорожное хозяйство территории муниципального образования «Михайловское сельское поселение» на 2011-2014годы» за 2013 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения об утверждении Программы					Уточненный план ассигнований на 2013 год					Исполнено (кассовые расходы)					Объемы неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования)
		Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет поселения	Внебюджет	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет поселения	Внебюджет. источники	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет поселения	Внебюджет. ист.	
	<b>Всего по программе</b>	<b>1 847,9</b>	<b>0</b>	<b>203,3</b>	<b>1 644,6</b>	<b>0</b>	<b>1 847,9</b>	<b>0</b>	<b>203,3</b>	<b>1 644,6</b>	<b>0</b>	<b>1 844,8</b>	<b>0</b>	<b>203,2</b>	<b>1 641,6</b>	<b>0</b>	<b>3,1 тыс. руб.</b>
<b>1. Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»</b>																	
	<b>Всего по подпрограмме</b>	<b>1 065,3</b>	<b>0</b>	<b>203,3</b>	<b>862,0</b>	<b>0</b>	<b>1 065,3</b>	<b>0</b>	<b>203,3</b>	<b>862,0</b>	<b>0</b>	<b>1 065,2</b>	<b>0</b>	<b>203,2</b>	<b>862,0</b>	<b>0</b>	<b>0,1 тыс. руб.</b>
1.1.	Очистка дорог от снега	132,0	0	0	132,0	0	132,0	0	0	132,0	0	132,0	0	0	132,0	0	
1.2	Грейдирование дорог	100,0	0	0	100,0	0	100,0	0	0	100,0	0	100,0	0	0	100,0	0	
1.3	Ремонт и содержание дорог поселения	602,3	0	203,3	399,0	0	602,3	0	203,3	399,0	0	602,2	0	203,2	399,0	0	0,1 тыс. руб. экономия сложилась по результатам проведенного котировочного запроса.
1.4	Изготовление и установка дорожных знаков, остановочных павильонов, нанесение дорожной разметки	96,0	0	0	96,0	0	96,0	0	0	96,0	0	96,0	0	0	96,0	0	
1.5	Транспортные услуги	135,0	0	0	135,0	0	135,0	0	0	135,0	0	135,0	0	0	135,0	0	

	строительной техники по погрузке и доставке груза для обустройства дорог																
<b>2. Подпрограмма «Организация уличного освещения»</b>																	
	<b>Всего по подпрограмме</b>	<b>382,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382,8</b>	<b>0</b>	<b>382,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382,8</b>	<b>0</b>	<b>380,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380,0</b>	<b>0</b>	<b>2,8 тыс. руб.</b>
2.1.	Содержание сети уличного освещения	<b>104,0</b>	0	0	104,0	0	<b>104,0</b>	0	0	104,0	0	<b>101,2</b>	0	0	101,2	0	2,8 тыс. руб. Экономия сложилась за счет меньшей стоимости услуг
2.2	Оплата за электроэнергию уличного освещения	<b>278,8</b>	0	0	278,8	0	<b>278,8</b>	0	0	278,8	0	<b>278,8</b>	0	0	278,8	0	
<b>3. Подпрограмма «Организация прочих мероприятий по благоустройству»</b>																	
	<b>Всего по подпрограмме</b>	<b>399,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399,8</b>	<b>0</b>	<b>399,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399,8</b>	<b>0</b>	<b>399,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399,6</b>	<b>0</b>	<b>0,2 тыс. руб.</b>
3.1.	Уборка мусора и ликвидация несанкционированных свалок	<b>145,4</b>	0	0	145,4	0	<b>145,4</b>	0	0	145,4	0	<b>145,4</b>	0	0	145,4	0	
3.2	Противоклещевая обработка	<b>7,0</b>	0	0	7,0	0	<b>7,0</b>	0	0	7,0	0	<b>7,0</b>	0	0	7,0	0	
3.3	Бактериологическое исследование воды. Дезинфекция питьевой системы.	<b>10,0</b>	0	0	10,0	0	<b>10,0</b>	0	0	10,0	0	<b>10,0</b>	0	0	10,0	0	
3.4	Приобретение инвентаря производственно-технического и бытового назначения, а так же содержание и техническое обслуживание.	<b>90,8</b>	0	0	90,8	0	<b>90,8</b>	0	0	90,8	0	<b>90,7</b>	0	0	90,7	0	0,1 экономия сложилась за счет меньшей стоимости услуг
3.5	Работы по приведению в порядок территории поселения, детских площадок, мест захоронения.	<b>57,4</b>	0	0	57,4	0	<b>57,4</b>	0	0	57,4	0	<b>57,3</b>	0	0	57,3	0	0,1 экономия сложилась за счет меньшей стоимости услуг
3.6	Работы по	<b>89,2</b>	0	0	89,2	0	<b>89,2</b>	0	0	89,2	0	<b>89,2</b>	0	0	89,2	0	

уничтожению сорной и карантинной растительности, обрезка деревьев																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Комплексное благоустройство и дорожное хозяйство территории муниципального образования «Михайловское сельское поселение» на 2011-2014годы» за 2013 год

№ п/п	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой за 2013 год	Фактические достигнутые значения показателей	
				за 2013 год	Отклонение от планового значения (+,-)
1	Ликвидация несанкционированных свалок ТБО на территории поселения	м куб.	13000	13600	+600
2	Уничтожению сорной и карантинной растительности	м кв.	2000	2360	+ 360
3	Техническое обслуживание линий наружного освещения	проценты	100	100	0
4	Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог	м	8000	8 773	+773
5	Обрезка деревьев на территории поселения	единиц	10	5	- 5
6	Проведение разъяснительно-агитационной работы среди населения на сходах граждан	единиц	20	20	0